

Θεσσαλονίκη, 30.04.2025

Αριθμ. Πρωτ: 147205

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/ΓΚ/ID218308

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Γραφείο Νομικών & Κοινοβουλευτικών Θεμάτων
Αναστ. 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
Τηλ. 210 - 6508338
Email: tkvel@yme.gov.gr

ΘΕΜΑ : Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤΙΚΑ : α) Η υπ' αρ. πρωτ. 70169/25-04-2025 επιστολή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών (ΕΟΑΕ147050_ID218054/25-04-2025).
β) Η με αριθμ. Πρωτ. 4829/24-04-2025 Κοινοβουλευτική Ερώτηση των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΣΥΡΙΖΑ», κκ. Ξανθόπουλου & Μεικόπουλου.

Αποστέλλεται συνημμένα η απάντηση της Υπηρεσίας για τα θέματα που την αφορούν στη β) σχετική Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Με εκτίμηση,


Γεώργιος Κωνσταντόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 25.04.2025

Αριθμ. Πρωτ.: 147205

Κωδ. Εγγρ.: B30/077/ΓΚ/ID218308

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 4829/24-04-2025 που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων, οι Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «ΣΥΡΙΖΑ» σας γνωρίζουμε ότι:

Η σύμβαση κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 14.11.2022 με αρχική προθεσμία περαίωσης 30 μήνες, δηλαδή έως 14.05.2025.

Η απαλλοτρίωση ωστόσο των εκτάσεων για την κατασκευή του έργου συντελέστηκε μόλις στις 26.11.2024 με την δημοσίευση σε ΦΕΚ (828Δ/26.11.2024) της ειδοποίησης παρακατάθεσης της αποζημίωσης των ακινήτων, δηλαδή πλέον των 2 ετών από την υπογραφή της σύμβασης. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (από την υπογραφή της σύμβασης) οι εργασίες είχαν περιορισθεί σε μήκος περίπου ενός εκ των συνολικά οκτώ χιλιομέτρων του έργου, στην περιοχή του παλαιού αεροδρομίου Αμηνδαλεώνα. Η Εγνατία Οδός λαμβάνοντας υπόψη τις υπολειπόμενες εργασίες του έργου, μετά την συντέλεση της απαλλοτρίωσης, χορήγησε παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά 23 μήνες, δηλαδή έως 14.04.2027. Οι εργασίες πλέον εξελίσσονται σε όλο το μήκος του έργου.

Η προηγούμενη παράταση που (λανθασμένα) αναφέρεται στο ερώτημα ότι χορηγήθηκε τον Νοέμβριο 2024 αφορούσε την 7^η τμηματική προθεσμία του έργου μέχρι τις 14.05.2025 και όχι την συνολική προθεσμία, η οποία ήταν ούτως ή άλλως η 14.05.2025.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 67.930.000,00€ (με ΦΠΑ) και μέχρι σήμερα έχει εκταμιευθεί ποσό περίπου 10.080.000,00€ (με ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη μέσω του ΕΠ Ανατολική Μακεδονία-Θράκη (2021-2027) και του ΠΔΕ.